



**VERBALE procedimento istruttorio domanda di pagamento n. 54750031673 (domanda di aiuto di riferimento n. 94751210587)**

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – ASSE IV Approccio Leader - Misura 413.
Progetto: codice 413.0018.0001. "Beni culturali Minori – II edizione" PSL 2007-2013 GAL Ternano.
Beneficiario: Comune di Ferentillo (Capofila) in ATS con Pro Loco di Ferentillo, Parrocchia di Montefranco.
Oggetto: "Valorizzazione e recupero Chiesa di San Biagio in San Mamiliano".

La sottoscritta Luana di Curzio in qualità di istruttore della domanda di pagamento a valere sul bando Misura 413 codice 413.0018.0001. del PSL GAL Ternano "Beni culturali minori – II edizione".

**Visto** il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e ss.mm.ii.

**Visto** il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e ss.mm.ii;

**Vista** la misura 4.1.3. del PSL che prevede l'azione Azione d1) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, con particolare riferimento alle risorse locali minori ed in particolare la Tipologia di intervento 413.0018.0001. (beneficiari associazioni pubblico-private).

**Visto** che con delibera n.35/2011 del 08/07/2011 veniva approvato il Bando codice 413.0018.0001 "Beni culturali Minori – Seconda Edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Visto** che con comunicazione della Regione Umbria - Servizio promozione dei Prodotti Agroalimentari e Politiche di Sviluppo Locale - n. 0161264 del 16/11/2011 avveniva la presa d'atto del suddetto bando e formulate alcune osservazioni.

**Visto** che con delibera n.63/2011 del 23/11/2011 venivano recepite le osservazioni al bando formulate dalla Regione Umbria e si modificava la data di scadenza per la presentazione della domande di aiuto al 24/02/2012.

**Visto** che l'estratto del Bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 49 del 06/12/2011.

**Visto** che il testo integrale del bando veniva pubblicato sul sito internet del GAL Ternano in data 25/11/2011 ed inoltre veniva data comunicazione della pubblicazione del Bando presso gli Albi Pretori dei Comuni e degli Enti dell'Area del GAL con nostra comunicazione tramite P.E.C., Raccomandata A/R n. 523/2011 del 25/11/2011.

**Visto** che in data 28/11/2011 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) il Bando in oggetto mediante apertura della specifica finestra al fine dell'inserimento delle domande di aiuto.

**Visto** il progetto: "Valorizzazione e recupero Chiesa di San Biagio in San Mamiliano" presentato dal Capofila della ATS Comune di Ferentillo in partenariato con Pro Loco di Ferentillo, Parrocchia di Montefranco in data 24/02/2012 e la relativa domanda di aiuto n. 94751210587 del 23/02/2012 a valere sul Bando Tipologia di intervento 413.0018.0001. "Beni culturali minori – II Edizione" del PSL 2007-2013.

**Considerato** che la domanda di aiuto n. 94751210587 presentata dal capofila ATS Comune di Ferentillo è risultata ricevibile in data 08/03/2012 in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 23.02.2012-scadenza bando 24.02.2012); risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.



**Visto** il verbale di ammissibilità n. 1 redatto in data 09/03/2012 dal quale risultava mancante parte della documentazione ai fini dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 9 ed 11 del Bando ed in particolare richiedendo quanto segue:

- Redazione "Scheda di partenariato" scaricabile dal sito [www.galternano.it](http://www.galternano.it) alla voce "Bandi" da sottoscrivere da tutti i soggetti partecipanti.
- Trasmettere scheda tecnica di misura aggiornata nella quale è presente indicazione in merito alla cantierabilità.
- Certificato di attribuzione CF/Partita IVA aggiornato della Parrocchia S. Maria Assunta in Strettura da cui si evinca il nominativo dell'attuale legale rappresentante.
- Documentazione attestante l'apertura del fascicolo aziendale da parte della Pro Loco di Ferentillo e della Parrocchia titolare della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano.
- Chiarimento in merito alla titolarità del bene oggetto di intervento; catastalmente la Chiesa è intestata alla Parrocchia S. Maria Assunta in Strettura (CF 93006310549) mentre il partner della costituenda ATS risulta essere la parrocchia di S. Maria Assunta in Montefranco (CF 91010350550).
- Dichiarazione sostitutiva che attesti che i beni oggetto di intervento sono soggetti/ non sono soggetti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004. In caso positivo produrre richiesta di rilascio nulla osta inviata alla Soprintendenza.
- Dichiarazione sostitutiva in merito all'altitudine esatta dell'area oggetto di intervento.

**Vista** la nota n. 162 del 09/03/2012 con la quale il Gal richiedeva, ai fini dell'ammissibilità, la documentazione indicata al precedente punto da presentarsi entro il giorno 23 marzo 2012.

**Vista** la nota n.0001888 del 22/03/2012 con la quale il richiedente i benefici trasmetteva la documentazione richiesta, protocollata presso il GAL Ternano con il n. 210 del 23/03/2012.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 2 redatto in data 05/04/2012 con il quale veniva dichiarata ammissibile la domanda di aiuto n. 94751210587 per la "Valorizzazione e recupero Chiesa di San Biagio in San Mamiliano". presentata dal capofila ATS Comune di Ferentillo, in quanto presenti tutti i documenti da allegare alla domanda di aiuto come previsto dall' art. 9 del Bando precisamente:

- domanda di aiuto SIAN;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente;
- scheda tecnica di misura;
- codice fiscale e partita IVA dei soggetti dell'Associazione;
- delibera della Giunta del Comune di Ferentillo n. 20 del 24/02/2012 di approvazione del progetto definitivo;
- dichiarazione attestante il non inizio lavori alla data di presentazione della domanda;
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione attestante la disponibilità dei beni per un periodo minimo di 5 anni;
- progetto definitivo delle opere;
- cronoprogramma degli interventi;
- documentazione fotografica delle opere oggetto di intervento;
- regolamento quinquennale di Gestione e Manutenzione delle opere.

**Considerato** che con deliberazione n.35/2011 del 08/07/2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stata nominata la commissione di valutazione come previsto dall'art. n. 11 del Bando.

**Visto** il verbale di valutazione n. 1 redatto in data 11/04/2012 con il quale, tra l'altro, veniva effettuata la graduatoria a valere sulle domande presentate per il Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – Il edizione" del PSL del GAL Ternano 2007-2013.

**Preso atto che** a seguito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione alla domanda di aiuto n. 94751210587 - presentata dal capofila ATS Comune di Ferentillo veniva attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 del Bando pari a 59 punti, collocandosi nella terza posizione di graduatoria a pari merito con il Comune di Ferentillo su n. 10 (dieci) domande



ammissibili.

**Preso atto che** la domanda di aiuto n. 94751210587 presentata dal capofila ATS Comune di Ferentillo, presentata in data 24/02/2012, prevede una spesa totale di € 100.000,00 e un contributo pubblico richiesto di € 75.000,00 (percentuale di contribuzione del 75,00%) rientranti nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del Bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001 titolo "Beni culturali minori – Il edizione" un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Visto** che per quanto concerne i restauri il Comune di Ferentillo ha richiesto il nulla osta di Competenza dalla Soprintendenza dei beni Archeologici dell'Umbria.

**Verificati** i computi metrici sulla Base del Prezzario Regionale 2010 al fine di determinare la spesa massima ammissibile.

**Elaborato** pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:

				Importo (€)
A	Lavori			83.360,67
B	Spese non ammissibili*			3.822,00
C	Spese ammissibili (A-B)			79.538,67
D	Indagini geognostiche e geofisiche			4.189,40
E	Costi sicurezza			0,00
F	Totale (C+D+E)			83.728,07
G	Spese tecniche e generali ammissibili (12% di F)			10.047,37
H	Spese generali tecniche richieste (<12% di A)			11.203,01
I	Spesa TOTALE ammissibile (F+G)			93.775,44
L	Contributo concedibile	75,00%	di I	70.331,58

\*Spese non ammissibili

Voce	Oggetto	Importo
------	---------	---------



	38	Opere in economia	1.372,00
	39	Opere in economia	2.450,00
<b>Totale</b>			<b>3.822,00</b>

**Visto** che il progetto "Valorizzazione e recupero Chiesa di San Biagio in San Mamiliano", presentato dal Capofila della ATS Comune di Ferentillo con domanda di aiuto n. 94751210587 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con Delibera n. 26/2012 del 08 maggio 2012 con una spesa ammissibile di € 93.775,44 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 70.331,58 pari al 75,00% della spesa.

**Visto** che con Posta Elettronica Certificata protocollo n.324/2012 del 08/05/2012 veniva comunicata al beneficiario l'approvazione del progetto e del relativo quadro economico.

**Visto** che in data 07/11/2012 con nota n.8003 (protocollo GAL Ternano n.735 del 08/11/2012) veniva presentata la documentazione necessaria alla ammissione definitiva agli aiuti ovvero:

- Avvenuta costituzione dell'ATS (sottoscritta da tutti i partecipanti) con delibera da parte del Consiglio Comunale dell'Ente. Dovrà inoltre essere approvato il piano di gestione e manutenzione quinquennale delle opere.
- Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e relativa delibera di approvazione; delibera di approvazione cofinanziamento a carico dell'Ente.
- Nulla osta Soprintendenza per vincolo di cui al D.lgs 42/2004 ed altre eventuali autorizzazioni.

**Vista** la delibera n. 52 del 26/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con cui il progetto veniva ammesso in graduatoria definitiva con una spesa ammissibile di € 93.775,44 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 70.331,58 pari al 75,00% della spesa.

**Visto** che il Bando prevede all'art. 13 l'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo e quindi entro il 08/09/2012.

**Vista** la richiesta di proroga per l'inizio lavori fino al 30/11/2012 presentata dal Comune di Ferentillo in data 03/09/2012 con nota n. 5932 (protocollo GAL Ternano n. 547 del 07/09/2012).

**Visto** che il GAL con propria delibera del 10/09/2012 concedeva una proroga fino al giorno 30/11/12.

**Vista** la richiesta di proroga per l'inizio lavori fino al 15/02/2013 presentata dal Comune di Ferentillo in data 07/12/2012 con nota n. 8805 (protocollo GAL Ternano n. 829 dell' 11/12/2012).

**Visto** che il GAL con propria delibera del 20/12/2012 concedeva una proroga fino al giorno 15/02/13.

**Vista** la ulteriore richiesta di proroga per l'inizio lavori fino al 30/03/2013 presentata dal Comune di Ferentillo in data 07/02/2013 con nota n. 1036 (protocollo GAL Ternano n. 122 del 08/02/2013).

**Visto** che il GAL con propria delibera del 21/02/2013 concedeva una proroga fino al giorno 30/03/13.

**Visto** che con lettera del Comune di Ferentillo n.2169 del 27/03/2013 protocollo GAL Ternano n.271 del 27/03/2013, veniva comunicato l'inizio lavori avvenuto in data 27/03/2013 come da verbale di inizio lavori.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 06/11/2012 che approvava la Costituzione della ATS tra i soggetti Comune di Ferentillo (Capofila) con Pro Loco di Ferentillo, Parrocchia di Montefranco.

**Visto** che nella lettera di ammissione veniva fissato il termine dei lavori al 08/09/2013.

**Visto** che con nota n. 6101 del 19/08/2013 del Comune di Ferentillo (prot. GAL Ternano n. 729 del 27/08/2013) veniva richiesta una proroga per la fine lavori fino al 30/10/2013.

**Visto** che con delibera GAL del 09/09/2013 veniva concessa una proroga per la fine lavori fino al 30/10/2013.



**Visto** che con nota n. 8421 del 18/11/2013 del Comune di Ferentillo (prot. GAL Ternano n. 1154 del 18/11/2013) veniva richiesta una proroga per la fine lavori fino al 28/02/2014.

**Visto** che con delibera GAL del 22/11/2013 veniva concessa una proroga per la fine lavori fino al 28/02/2014.

**Visto** che con nota n. 1123 del 26/02/2014 del Comune di Ferentillo (prot. GAL Ternano n. 273 del 26/02/2014) veniva richiesta una proroga per la fine lavori fino al 30/05/2014.

**Visto** che con delibera GAL del 03/03/2014 veniva concessa una proroga per la fine lavori fino al 30/05/2014.

**Visto** che con nota n. 1335 del 07/03/2014 e successive integrazioni il Comune di Ferentillo trasmetteva una perizia di variante al fine di fronteggiare diversi lavori imprevidi resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori.

**Vista** delibera n. 27 del 24/03/2014 del GAL Ternano con la quale si approva la richiesta di variante al progetto; tale variante comporta una riduzione della spesa ammessa e del contributo concesso causa utilizzo voci di prezziari discordanti dal prezzario 2010 come da allegato 1; pertanto la nuova spesa ammessa a seguito di variante è pari ad € 90.920,06 ed il contributo (75%) ammesso pari ad € 68.190,04.

**Visto** che con nota n. 418/2014 del 25/03/2014 veniva comunicata al Comune di Ferentillo l'approvazione della suddetta variante.

**Visto** che con nota n. 4577 del 22/07/2014 del Comune di Ferentillo (prot. GAL Ternano n. 942 del 22/07/2014) veniva richiesta una proroga per la fine lavori fino al 30/09/2014.

**Visto** che con delibera GAL del 08/08/2014 veniva concessa una proroga per la fine lavori fino al 30/09/2014.

**Visto** che con nota n. 5664 del 12/09/2014 il Comune di Ferentillo trasmetteva una rettifica alla perizia di variante resasi necessaria "in conseguenza della errata applicazione di alcuni prezzi unitari nel computo metrico estimativo della perizia, desunti dal prezzario regionale 2012 anziché del 2010".

**Vista** delibera n. 84 del 30/09/2014 del GAL Ternano con la quale si approva la richiesta di rettifica variante al progetto; tale variante comporta una lieve riduzione della spesa ammessa e del contributo concesso; pertanto la nuova spesa ammessa a seguito della rettifica della variante è pari ad € 90.863,03 ed il contributo (75%) ammesso pari ad € 68.147,27 come da tabella:

BENI CULTURALI MINORI - II EDIZIONE.  
CODICE 413.0018.0001

Quadro economico - Variante - rettifica

			Importo (€)
A1	Opere edili perizia di variante		83.057,56
A2	Opere beni artistici		13.127,54
A3	Costi della sicurezza		1.115,15
B	Somme non ammesse*		0,00
C	Importo totale lavori ammissibili (A1+A2+A3-B)		97.300,25
D			
1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		6.223,18
D	Costi della manodopera non soggetti a ribasso		39.277,13



2				
E	Lavori al netto oneri sicurezza non soggetti a ribasso e manodopera (C-D1-D2-A3)			50.684,79
F	Ribasso d'asta (39,80% di E)			20.172,55
G	Importo netto dei lavori (E-F)			30.512,24
H	Lavori riaggiunti costi sicurezza, oneri sicurezza e manodopera (D1+D2+G)			76.012,55
I	Costi della sicurezza			1.115,15
L	Totale (H+I)			<b>77.127,70</b>
M	Indagini geognostiche			4.000,00
N	Totale ammesso (L+M)			<b>81.127,70</b>
O	Spese tecniche ammesse	(12% di N)		9.735,32
P	Spesa TOTALE ammissibile (I+L)			<b>90.863,03</b>
Q	<b>Contributo concedibile</b>	<b>75,00%</b>	<b>di P</b>	<b>68.147,27</b>

**Visto** che con nota n. 1254/2014 del 30/09/2014 veniva comunicata al Comune di Ferentillo l'approvazione della suddetta rettifica alla variante.

**Visto** che in data 07 ottobre 2014 con nota n. 6181 (protocollo GAL Ternano n. 1295 del 09/10/2011) veniva comunicato il termine lavori avvenuto il 26/09/2014 (entro il termine previsto nella proroga del 30/09/2014).

**Vista** la nota del Comune di Ferentillo n. 6767 del 30/10/2014 con la quale veniva richiesta una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 30/11/2014.

**Visto** che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano del 17/11/2014 veniva concessa una proroga fino al 30 novembre 2012 per la presentazione della documentazione finale di spesa.

**Vista** la nota del Comune di Ferentillo n. 7431 del 27/11/2014 con la quale veniva richiesta una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 31/12/2014.

**Visto** che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano del 01/12/2014 veniva concessa una proroga fino al 30 dicembre 2014 per la presentazione della documentazione finale di spesa.

**Vista** la nota del Comune di Ferentillo n. 140 del 09/01/2015 con la quale veniva richiesta una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 10/02/2015.

**Visto** che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano del 09/02/2015 veniva



concessa una proroga fino al 10 febbraio 2015 per la presentazione della documentazione finale di spesa.

**Vista** la nota del Comune di Ferentillo n. 899 del 10/02/2015 con la quale veniva richiesta una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 28/02/2015.

**Visto** che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano del 30/03/2015 veniva concessa una proroga fino al 28 febbraio 2015 per la presentazione della documentazione finale di spesa.

**Vista** la domanda di pagamento n. 54750031673 del 16/02/2015 (spedita via A/R dal Capofila della ATS Comune di Ferentillo al GAL in data 27/02/2015, e pervenuta in data 03/03/2015 – protocollo GAL n. 239) a valere sul progetto codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori - Il edizione", Misura 413 , PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

Spesa totale sostenuta (IVA esclusa)	Contributo richiesto (75%)
90.863,03	68.147,27

**Considerato** che la domanda di pagamento n. 54750031673 presentata dal Capofila della ATS Comune di Ferentillo è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 16/02/2015 – inviata al GAL per A/R in data 27/02/2015), quindi entro i tempi previsti nella proroga;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Vista** la documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art. 15, ai fini dell'ammissibilità, come segue:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma, degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo, nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- originali delle fatture, debitamente quietanzate, che il Gal Ternano ha provveduto ad annullare con apposito timbro;
- documentazione fotografica referenziata dello svolgimento lavori e dello stato finale dei lavori eseguiti;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta che ha eseguito i lavori, Carlini Olindo srl rilasciato in data 12/12/2014.


**Visto**, in particolare,

- il prospetto finale delle spese sostenute a consuntivo come da allegato 2.

**Accertato**, inoltre, che il contributo richiesto è pari al contributo ammesso a seguito di variante ed assomma ad € 68.147,27 rientrante nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001 titolo "Beni culturali minori – Il edizione" con un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati:**

- i documenti probatori delle spese sostenute presentati a supporto della rendicontazione della spesa, debitamente annullati, e la corrispondenza degli stessi all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, in particolare verificato che le spese ammissibili



corrispondono a pagamenti effettuati comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;

- la documentazione attestante le operazioni bancarie con cui sono stati regolati i pagamenti;
- il rispetto del periodo di eleggibilità della spesa;
- l'imputabilità, la pertinenza delle spese rispetto alla Misura 413 e la congruità delle stesse.

**Verificato** che la contabilità dei lavori eseguiti (basata sul prezzario regionale 2010) riscontrabile da computi metrici assomma ad € **97.061,84** per lavori edili e restauri ed € 4.000,00 per spese relative a indagini geognostiche (totale € 101.061,84).

**Verificato** che a seguito di ribasso d'asta del 39,80% l'importo dei lavori edili e restauri è stato rideterminato in € **77.099,04**; sommate le spese per indagini geognostiche (€ 4.000,00) si giunge ad un totale di € **81.099,04**.

**Visto** che la spesa per vigilanza contratti pubblici ANAC per € 30,00 non risulta essere ammissibile in quanto non rientrante tra le tipologie previste dal bando.

**Verificato** che la spesa finale da fatture presentate (detratte le due note di credito) assomma ad euro 81.099,04 per lavori ed 13.458,21 per spese tecniche (totale complessivo € 94.557,25).


**Visto** che la spesa tecnica per la fattura n.1 "Il Restauro sas" di € 492,6 oltre IVA per effettuazione saggi non risulta essere ammissibile in quanto non supportata da prezzario regionale o dal confronto tra tre preventivi di spesa ed inoltre non risulta essere stata integralmente pagata alla data di emissione della domanda di pagamento causa split payment per cui le spese tecniche integralmente pagate assommano ad € 12.965,61.

**Visto** che le spese tecniche devono essere ricondotte al 12% dei lavori ammessi (€ 81.099,04 x 0,12 = € 9.731,88) per cui il totale della spesa ammessa è pari ad € 90.830,92.

**Visto** il prospetto riepilogativo delle spese:

	Tipologia di spesa	Spesa presentata da computo finale	Spesa a seguito di ribasso d'asta (39,80%)	Spesa da fatture presentate	Spesa ammissibile	Spesa ammessa*
A	Opere edilizie	82.819,15				
B	Opere beni artistici	13.127,54				
C	Costi della sicurezza	1.115,15				
D	Totale opere (A+B+C)	97.061,84	77.099,04	77.099,04	77.099,04	77.099,04
E	Indagini geognostiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F	Totale opere+indagini geogn. (D+E)	101.061,84	81.099,04	81.099,04	81.099,04	81.099,04
G	Spese tecniche			13.458,21	12.965,61	9.731,88
H	Totale (F+G)			94.557,25		90.830,92
I	Contributo (75% di H)					68.123,19

**Visto** che tutte le domande di pagamento presentate nell'anno 2015 sono soggette alle regole di controllo del reg. UE 809/2014.



**Visto** in particolare che anche per le misure ad investimento, è stato confermato che tutte le domande di pagamento presentate nel 2015 (anticipi, sal, saldi) sono soggette alle regole di controllo del Regolamento 809/14, indipendentemente dalla data di assunzione dell'impegno (provvedimento di concessione).

**Visto** che ai sensi dell'art. 63 che disciplina la revoca parziale o totale del sostegno e le sanzioni amministrative "L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno".

**Verificato** che lo scostamento tra il contributo richiesto (€ 68.147,27) ed il contributo ammesso (€ 68.123,19) è inferiore al 10% come si evince dal calcolo sotto riportato, per cui non viene applicata nessuna sanzione prevista ai sensi dell'allegato A della DGR n. 1246 dell' 11/11/2013:

$$\Delta = 100 \times (CR - CA) / CR = 100 \times (68.147,27 - 68.123,19) / 68.147,27 = 0,04 \%$$

**Visto** il controllo in situ effettuato in data 25/03/2015 presso i lavori eseguiti dal Capofila della ATS Comune di Ferentillo dal controllore Dr. Paolo Pennazzi per la verifica della documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione della spesa e della realtà della spesa che ha dato esito positivo.

**Verificati ai sensi del Reg. Ce 1975/2006 art. 26 punto 3 lettere a), b), c)**

- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati di cui all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa;
- la veridicità della spesa oggetto della domanda di pagamento del saldo in sede di controllo in situ.

**Considerato** che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento del saldo n. 54750031673 di € 68.147,27 risulta essere inferiore all'importo concesso a seguito di variante per la domanda di aiuto n. 94751210587, di € 68.147,27, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento.

### ESPRIME

parere favorevole in ordine all'ammissibilità a finanziamento del saldo della domanda di pagamento n. 54750031673 presentata dal capofila ATS Comune Ferentillo per il "Valorizzazione e recupero Chiesa di San Biagio in San Mamiliano", a valere sulla Misura 431.0018.0001, per una spesa totale ammessa di € 90.830,92 ed un contributo del 75% pari ad € **68.123,19**.


Terni, 17 /04/2015

L'istruttore  
Dr.ssa Luana Di Curzio



## ALLEGATO 1

			Importo (€)
A1	Opere edili perizia di variante		83.360,56
A2	Opere beni artistici perizia di variante		13.127,54
A3	Costi della sicurezza		1.115,15
B	Somme non ammesse*		303,00
C	Importo totale lavori ammissibili (A1+A2+A3-B)		97.300,25
D 1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		6.242,78
D 2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso		39.385,47
E	Lavori al netto oneri sicurezza non soggetti a ribasso e manodopera (C-D1- D2-A3)		50.556,85
F	Ribasso d'asta (39,80% di E)		20.121,63
G	Importo netto dei lavori (E-F)		30.435,22
H	Lavori riaggiunti costi sicurezza, oneri sicurezza e manodopera (D1+D2+G)		76.063,47
I	Costi della sicurezza		1.115,15
L	Totale (H+I)		<b>77.178,62</b>
M	Indagini geognostiche		4.000,00
N	Totale ammesso (L+M)		<b>81.178,62</b>
O	Spese tecniche ammesse	(12% di N)	9.741,43



P	Spesa TOTALE ammissibile (I+L)			<b>90.920,06</b>
Q	<b>Contributo concedibile</b>	<b>75,00%</b>	<b>di P</b>	<b>68.190,04</b>

\* spese non ammesse in quanto discordanti rispetto al prezziario Umbria 2010

Voci del computo presentato (A)				
N.	Codice	P.U nel computo	quantità	costo nel computo
21	04.04.0060.003	10,8	7,2	77,76
32	04.04.0060.003	10,8	82,2	887,76
34	04.04.0120.	8	82,79	662,32
45	03.03.0035.002.	17,5	3,34	58,45
48	17.01.0033.001.	31,9	1,75	55,83
55	19.07.0260.002.	61	82,04	5.004,44
58	02.03.0030.002.	197	1,82	358,54
59	19.07.0260.002.	61	12,12	739,32
<b>TOTALE</b>				<b>7.844,42</b>

Voci del computo ricondotte al prezziario regionale (B)				
N.	Codice	P.U nel computo	quantità	costo nel computo
21	04.04.0060.003	10,3	7,2	74,16
32	04.04.0060.003	10,3	82,2	846,66
34	04.04.0120.	6,3	82,79	521,58
45	03.03.0035.002.	16,5	3,34	55,11
48	17.01.0033.001.	29,8	1,75	52,15
55	19.07.0260.002.	60	82,04	4.922,40
58	02.03.0030.002.	188	1,82	342,16
59	19.07.0260.002.	60	12,12	727,20
<b>TOTALE</b>				<b>7.541,42</b>

Differenza (A-B)	€	<b>303,00</b>
------------------	---	---------------



GALTERNANO

PSL 2007-2013

Misura 413.0018.0001.

Comune di Ferentillo

Recupero della Chiesa di San Biagio e sistemazione aree circostanti

ESTREMI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE

N. Progr.	Estremi documento giustificativo di spesa	Data documento	Data registrazione contabile	Codice Fiscale	Oggetto della spesa	Intestatario documento	Tipo di quietanza e data quietanzato	Importo Quietanzato	Imponibile	IVA	Totale Documento	Spesa ammissibile	Spesa ammessa
1	Fattura n.382012.Società geologica SA/Via S. di Vitone, 8 - 05100 Terni	12/11/2012	14/11/2012	P.IVA 01374990552	Realizzazione di indagini geognostiche	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.639 del 18/06/2013 quietanzato il 12/06/2013	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	
2	Fattura n. 106 Carlini Olindo srl Loc. Colliarsana, 5 06049 Spicciolo (PG)	13/11/2013	13/11/2013	P. IVA 02908970540	Recupero della Chiesa di San Biagio 1° SAL	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.1227 del 29/11/2013 quietanzato il 04/12/2013	43.001,16	39.091,96	3.909,20	43.001,16	39.091,96	
3	Fattura n. 96 Carlini Olindo srl Loc. Colliarsana, 5 06049 Spicciolo (PG)	16/12/2014	16/12/2014	P. IVA 02908970540	Recupero della Chiesa di San Biagio 2° SAL	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.117 del 09/02/2015 pagato il 12/12/2015	4.297,85					
							Mandato di pagamento n.118 del 09/02/2015 pagato il 12/12/2015	8.710,10					
							Mandato di pagamento n.119 del 09/02/2015 pagato il 12/12/2015	17.081,45					
							Mandato di pagamento n.120 del 09/02/2015 pagato il 12/12/2015	11.718,33					
4	Fattura n. 97 Carlini Olindo srl Loc. Colliarsana, 5 06049 Spicciolo (PG)	16/12/2014	16/12/2014	P. IVA 02908970540	Recupero della Chiesa di San Biagio. Saldo	Comune di Ferentillo			385,50	38,55	424,05	385,50	
<b>TOTALE LAVORI</b>								<b>89.208,95</b>	<b>81.099,04</b>	<b>8.109,91</b>	<b>89.208,95</b>	<b>81.099,04</b>	<b>81.099,04</b>
5	Fattura n. 12/2013 Ing. Valentina Andreoli, Via della Caserma 6 - 35100 Terni	17/09/2014	21/09/2014	CF: NDRVAT8075SL117P P.IVA 01415970555	Recupero della Chiesa di San Biagio. Progetto esecutivo strutturale	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.1283 del 10/12/2013 quietanzato il 12/12/2013	2.964,81	3.291,60	0,00	3.291,60	2.964,81	
6	Nota di credito n. 01/2013 Ing. Valentina Andreoli, Via della Caserma 6 - 35100 Terni	24/10/2013	04/11/2013	CF: NDRVAT8075SL117P P.IVA 01415970555	Recupero della Chiesa di San Biagio. Progetto esecutivo strutturale. Note di credito	Comune di Ferentillo			-326,79	0,00	-326,79		



7	Fattura n. 03/2013 Arch. Roberta Andreoli, Via della Caserma 8 - 35100 Terni	16/09/2013	21/09/2013	CF: NDRRR176R46L117Y P.IVA 01372030559	Recupero della Chiesa di San Biagio. Progetto esecutivo architettonico	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.1284 del 10/12/2013 quietanzato il 12/12/2013	742,59	3.291,80	691,24	3.982,84		
8	Nota di credito n.1/2013 Arch. Roberta Andreoli, Via della Caserma 8 - 35100 Terni	24/10/2013	04/11/2013	CF: NDRRR176R46L117Y P.IVA 01372030559	Recupero della Chiesa di San Biagio. Progetto esecutivo architettonico. Nota di credito	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.1285 del 12/12/2013 quietanzato il 16/12/2013	2.844,83	-526,79	-68,63	-395,42	2.964,81	
9	Fattura n. 01/2014 Ing. Tullio Andreoli, Via della Caserma 8 - 05100 Terni	20/02/2014	21/02/2014	CF: NDRLL48C25L117C P. IVA 00151560554	Recupero della Chiesa di San Biagio. Progetto preliminare	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.244 del 25/02/2014 quietanzato il 28/02/2014	2.516,80	2.062,95	453,85	2.516,80	2.062,95	
10	Fattura n. 07/2014 Ing. Tullio Andreoli, Via della Caserma 8 - 05100 Terni	30/10/2014	27/11/2014	CF: NDRLL48C25L117C P. IVA 00151560554	Recupero della Chiesa di San Biagio. Saldo prestazioni	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.122 del 09/02/2015 pagato il 12/12/2015	4.822,71	3.953,04	869,67	4.822,71	3.953,04	
11	Fl. 06 Studio geologico Geologo Dott. Luca Laletta Via G. Vitalone, 18 - 05100 Terni	23/01/2015	28/01/2015	CF: UTLJGUB9M12L117J P. IVA 00757810551	Relazione Geologica relativa a recupero della Chiesa di San Biagio	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.123 del 09/02/2015 pagato l'11/02/2015	10,20	1.020,00	224,40	1.244,40	1.020,00	
12	Fattura n.01 Il Restauro sas. S.S. Piamma Km 147 - 06039 Trevi (PG)	14/01/2015	15/01/2015	CF e P.IVA 02046440547	Recupero della Chiesa di San Biagio.	Comune di Ferentillo	Mandato di pagamento n.125 del 09/02/2015 pagato l'11/02/2015	600,97	492,60	108,37	600,97	0,00	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b> (ammissibili fino max 12% lavori)								15.737,1*	13.468,21	2.278,90	15.737,11	12.965,61	9.731,88
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>								104.946,05	94.557,25	10.388,81	104.946,06	94.064,65	90.830,92
								<b>Contributo ammesso (75%)</b>				65.123,19	
								<b>Contributo richiesto</b>				65.147,24	
								<b>Contributo erogabile</b>				55.123,19	

$$\Delta = 100 \times (\text{CR} - \text{CA}) / \text{CR} = 0,04 \quad \%$$

