

**VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 12/2015 DEL 09/02/2015**

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – II edizione”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Ferentillo.

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano”.

**Vista** la delibera n. 52/2012 del 26/11/2012 che approva il progetto presentato dal Capofila Comune di Ferentillo avente per oggetto la “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – II edizione” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota del Comune di Ferentillo n.140 del 09/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 30 del 12/01/2015) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/12/2014 al 10/02/2015 per la “chiusura e definizione dei aspetti burocratici di dettaglio”

**Propone**

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano” fino al 10/02/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Montecastrilli.

**OGGETTO:** Proroga inizio lavori progetto “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell’Aquila”.

**Vista** la delibera n. 94/2014 del 17/11/2014 che approva provvisoriamente il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto il “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell’Aquila” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota del Comune di Montecastrilli n. 262 del 12/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 39 del 12/01/2015) con la quale il Comune di Montecastrilli chiedeva una proroga per l’inizio lavori dal 15/01/2015 fino al 15/02/2015 per motivi di ordine tecnico

**Propone**

**Di prorogare** il termine di inizio lavori del Comune di Montecastrilli del progetto “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell’Aquila” fino al 15/02/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Narni.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto “Una finestra sul territorio”.

Vistala delibera n. 17/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Narni avente per oggetto il “Una finestra sul territorio” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del 16/01/2015 protocollo n. 1376 (protocollo GAL Ternano n. 48 del 16/01/2015) con la quale il Comune di Narni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 29/12/2014 fino al 16/01/2015 vista la necessità di attendere le quietanze bancarie delle spese sostenute.

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di NarniCapofila ATS del progetto “finestra sul territorio” fino al 16/01/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – V edizione”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Calvi dell’Umbria.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto “Recupero e valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline”

Vista la delibera n. 19/2014 del 03/03/2014 che approva il progetto presentato dal Comune di Calvi dell’Umbria avente per oggetto il “Recupero e valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – V edizione” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Calvi dell’Umbria n.403 del 22/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 70 del 23/01/2015) con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la fine lavori dal 23/01/2015 al 23/02/2015 causa problematiche legate alla spescificità dell’opera trattandosi di immobile sottoposto a tutela della Soprintendenza.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Calvi dell’Umbria Capofila ATS del progetto “Recupero e valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline” fino al 23/02/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – II edizione”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Terni.

**OGGETTO:** Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto “Restauro dell’Antico Ponte Canale sul Nera”.

**Vista** la delibera n. 52/2012 del 26/11/2012 che approva il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Il Restauro dell'Antico Ponte Canale sul Nera" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – II edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota del Comune di Terni n. 8986 del 22/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 67 del 22/01/2015) con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 20/11/2014 fino al 22/01/2015 per le tempistiche necessarie per la quietanza dei pagamenti effettuati.

### **Propone**

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro dell'Antico Ponte Canale sul Nera" fino al 22/01/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – III edizione".

**CAPOFILA ATS:** Comune di Polino.

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo".

**Vista** la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto la "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.148 del Comune di Polino del 26/01/2015, consegnata al GAL in data 03/02/2015 con cui si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2014 fino al 28/02/2015 per motivi tecnici.

### **PROPONE**

**Di prorogare** la data la consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 28/02/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0017.0001.0001. "Un territorio accessibile – IV edizione".

**CAPOFILA ATS:** Comune di Guardea.

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Riqualficazione aree sportive".

**Vista** la delibera n. 55/2014 del 26/05/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Guardea avente per oggetto la "Riqualficazione aree sportive" a valere sul Bando codice 413.0017.0001 "Un territorio accessibile – IV edizione del PSL del GAL Ternano.

**Viste** le note n.451 del 28/01/2015 e n. 560 del 03/02/2015 del Comune di Guardea (protocollo GAL Ternano n. 78 del 28/01/2015 e n. 132 del 03/02/2015) e con le quali il Comune di Guardea comunicava la fine lavori avvenuta in data 03/02/2015 e chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 03/01/2015 fino al 05/03/2015 (tempo massimo concedibile pari a n. 30 giorni dall'avvenuta fine lavori) per tempistiche necessarie all'ottenimento del DURC.

#### **PROPONE**

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Guardea Capofila ATS del progetto "Riqualificazione aree sportive" fino al 05/03/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – III edizione".

**CAPOFILA ATS:** Comune di Terni.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa".

**Vista** la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Il Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota del Comune di Terni n.15251 del 04/02/2015 (protocollo GAL Ternano n. 139 del 04/02/2015) con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 28/01/2015 al 31/03/2015 per le tempistiche necessarie al Comune in attesa del nulla osta della Soprintendenza.

#### **Propone**

**Di prorogare** la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " fino al 31/03/2015 (consegna documentazione: 02/05/2015).

---

**PROGETTO:** Codice 413.0015.0001. "Creazione e Sviluppo di centri di servizi all'impresa".

**BENEFICIARIO:** UMBRIAZEST di Eleonora Cambioli

**OGGETTO:** Proroga e consegna documentazione finale di spesa – Domanda di Aiuto n. 94752020423

**Vista** la delibera n. 47/2014 del 20/06/2014 che approva definitivamente il progetto presentato da UmbriaZest di Eleonora Cambioli avente per oggetto la “Creazione di una microimpresa” a valere sul Bando codice 413.0015.0001 “Creazione e sviluppo di centri di servizi all’imprese – II edizione del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota del 12/12/2015 (protocollo GAL Ternano n. 1618 del 12/12/2015) con la quale UmbriaZest chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 15/12/2014 al 15/02/2015 al fine di completare i pagamenti e la rendicontazione degli investimenti previsti dal progetto.

#### **PROPONE**

**Di prorogare** la data di consegna della documentazione finale di spesa di UmbriaZest di Eleonora Cambioli ad entro e non oltre il 15/02/2015.

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione”.

**CAPOFILA ATS:** Comune di Ferentillo.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto “Recupero della Torre di Terria”.

**Vista** la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto Il “Recupero della Torre di Terria” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n. 845 del 06/02/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 147 del 06/02/2015) con la quale si chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 31/01/2015 fino al 15/03/2015 causa problematiche tecniche.

#### **PROPONE**

**Di prorogare** la fine lavori del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto “Recupero della Torre di Terria ” fino al 15/03/2015 (consegna della documentazione finale di spesa prorogata al 15/04/2015).

---

**Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”**

**Beneficiario:** Comune di Ferentillo.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori””.

**Vista** la delibera n. 105/2013 del 23/12/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto il “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori”” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.845 del Comune di Ferentillo del 06/02/2015 (protocollo GAL Ternano n. 147 del 06/02/2015) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 31/01/2015 fino al 15/04/2015 per motivi tecnici.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori" " fino al 15/04/2015.

Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 15/05/2015.

---

TERNI, 09/02/2015

Il coordinatore  
F.to Dr. Paolo Pennazzi